

昨年10月に着手した新庁舎建設工事。1年が経過し、地上4階、地下1階建ての庁舎のうち、躯体（建物の構造を支える骨組のこと）の1階床までが完成しました。

これから、2階・3階・4階と工事を進め、令和4年1月の供用開始、令和5年12月のグランドオープンを目指して工事を進めています。

問合せ先 新庁舎整備室

どれだけ進んでいるの？ 新庁舎の建設工事



杭工事 (令和2年3月)
コンクリート製の杭を47本打ち込みました



土工事 (令和2年4月)
土を掘り、山留（土を掘った後の地盤が、土圧や水圧で崩れないようにするもの）を設け、地面をコンクリートで平らにしました



基礎工事 (令和2年5月)
鉄筋を配筋し、型枠を組み立て、コンクリートを流し込み、基礎を作りました



鉄骨工事 (令和2年6月)
工場で作成した鉄骨（基礎と地下1階部分）を建てました



躯体工事 (令和2年9月)
鉄骨の周りなどに鉄筋を組みコンクリートで固め、1階床までできあがりました



工事の進捗状況は、市ホームページで見ることができます



ドローンで撮影した
工事現場を見てみよう！



アプリ **COCOAR2** をインストールして、アプリを起動後、左の画像にかざすと、動画を見ることができますよ

iOS



Android



撮影・提供 永井亘さん
※航空法などの許可・承認を得て撮影したものです。