

令和元年10月末に始まった新庁舎建設工事は、工事開始から1年4カ月が経過しました。現在は4階床までの躯体（建物の構造を支える骨組み）が完成しています。

3月から内装の施工が始まり、4月には躯体が完成し、その後、外装工事などを行い、令和4年1月の供用開始を目指して工事を進めています。

問合せ先 新庁舎整備室



工事の進捗状況は、市ホームページで見ることができます

# どれだけ進んでいるの？ 新庁舎の建設工事

**鉄骨工事** (令和2年10月)  
鉄骨を4階床の高さまで建てました



**躯体工事** (令和2年11月)  
2階床までの鉄骨の周りに鉄筋を組み、コンクリートで固めました



**仮設工事** (令和2年12月)  
安全に工事をするため、建物外周にシートを張り、仮の屋根をかけました



**躯体工事** (令和2年12月)  
3階床までコンクリートで固めました



**型枠工事** (令和3年1月)  
3階柱・壁と4階床までの鉄骨の周りに鉄筋・型枠を組みました



**躯体工事** (令和3年2月)  
1月に施工した型枠の中にコンクリートを流し込んで固めました



工事中の建物の中を  
見てみよう！



アプリ **COCOAR** をインストールしてアプリを起動後、左の画像にかざすと、動画を見ることができますよ



iOS



Android

