

第18回新庁舎建設検討委員会

総務常任委員会に提出する資料について

令和元年7月22日

新庁舎整備室

1 実施設計業務の完了について

新庁舎の建物や外構等に関する基本・実施設計を作成するため、昨年4月に委託契約を締結した「市庁舎改築基本・実施設計業務」については、昨年11月末の基本設計業務完了に引き続き、本年6月末をもって実施設計業務が完了しましたのでご報告いたします。

なお、実施設計の概要は別紙のとおりです。

【参考】平成30年度市庁舎改築基本・実施設計業務

- ① 契約締結日 平成30年4月3日（火）
- ② 契約期間 平成30年4月4日（水）～令和元年6月28日（金）
- ③ 契約の相手方 株式会社久米設計札幌支社
- ④ 契約金額 115,462,800円（税込）

2 概算工事費について

実施設計業務の完了時点で積算した建設工事費などは、下記のとおりです。

（単位：百万円）

区分	基本設計段階の金額	実施設計段階の金額	備考
建設工事費	6,109	6,153	建築工事、電気設備工事、機械設備工事
附属建物工事費	760	719	公用車駐車場、駐輪場、倉庫ほか
解体工事費	605	605	現庁舎解体、現公用車車庫解体ほか
外構工事費	425	411	外構工事、準備・造成工事
関連工事費	101	101	ネットワーク移設工事、関連システム工事
計	8,000	7,989	

※調査設計費、各種システム経費、主な家具什器、事務費などは除く。消費税率は10%で算定

