

# 平成30年度工事発注計画について

地域経済が低迷を続ける中、急速な少子高齢化の進行や本格的な人口減少社会の到来、安全・安心や健康に対する意識の高まり、地方創生の推進など、当市を取り巻く環境は目まぐるしく変化している状況にあります。

こうした状況を踏まえ、平成30年度工事発注計画については、地域経済を支え、また、雇用対策という観点からも、公共工事の早期発注に努める中で、契約後の前払い・完成払いの早期支払いについても、積極的に取り組んでまいります。

## 1 工事費について

### ●平成30年度発注予定総工事費（一般会計及び企業会計の総計）

約84億6,200万円（対前年度比 ▲15億1,200万円：15.2%減）

※一般会計	約44億3,200万円	（ <sup>㊟</sup> 約37億1,700万円	7億1,500万円	：19.2%増）
※企業会計	約23億2,700万円	（ <sup>㊟</sup> 約25億3,900万円	▲2億1,200万円	：8.3%減）
※前年度繰越分	約17億 300万円	（ <sup>㊟</sup> 約37億1,800万円	▲20億1,500万円	：54.2%減）

岩見沢市として公共事業が地域経済を下支えできるよう、引き続き投資的経費を積極的に計上した。

【主なもの】 東小学校改修 約3.9億円、稲穂児童館改築 約1.9億円、  
中学校トイレ改修（清園中・明成中）約1.1億円、5条東団地改修 約1.4億円など

## 2 上半期の工事発注率について

### ●上半期（4月～9月）の工事の発注計画の目標は、

発注予定額で 約83億5,400万円：98.7% [平成29年度上半期計画 約97億5,000万円：97.8%]

（対前年度比 約13億9,600万円の減：発注率では0.9ポイントの増）

今年度も地域経済の活性化に向けて、できうる限り早期の発注に努めるものとし、施策の早期実施を通じて経済への波及効果が発揮されるよう目標の達成に努めるものとする。

# 平成30年度上半期（4月～9月）工事発注計画について

単位：千円、%

年度	会計	予算額	月別発注計画（設計金額ベース）											上半期計【見込額】	
			発注済	4	5	6	第1 四半期	発注率	7	8	9	第2 四半期	発注率	発注額	発注率
30	一般会計	4,431,444	167,349	1,113,332	1,185,458	849,484	3,315,623	74.8%	166,500	571,493	293,690	1,031,683	23.3%	4,347,306	98.1%
	企業会計	2,326,908	405,800	101,200	1,137,208	346,200	1,990,408	85.6%	294,800	17,700	0	312,500	13.4%	2,302,908	99.0%
	繰越明許	1,703,156	1,476,731	0	226,425	0	1,703,156	100.0%	0	0	0	0	0.0%	1,703,156	100.0%
	合計	8,461,508	2,049,880	1,214,532	2,549,091	1,195,684	7,009,187	82.8%	461,300	589,193	293,690	1,344,183	15.9%	8,353,370	98.7%
29	計画	9,973,404	2,779,622	837,170	2,355,811	1,592,573	7,565,176	75.9%	1,447,224	681,790	55,040	2,184,054	21.9%	9,749,230	97.8%
	実績	9,815,904	2,778,629	744,585	1,741,845	1,239,754	6,504,813	66.3%	509,274	1,121,807	286,600	1,917,681	19.5%	8,422,494	85.8%