

【岩見沢市 橋梁一覧表】

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
赤乙中線橋	北村東 4 号線	1979	5.7	7.5	P C 橋	43.265405度、141.708127度	2022	Ⅱ	2027				
赤川開拓 2 号橋	市道赤川開拓 2 号線	1987	4.3	5	P C 橋	43.249813度、141.715633度	2022	Ⅱ	2027				
赤川開拓 4 号橋	市道赤川開拓 4 号線	1974	5.4	7.5	P C 橋	43.272883度、141.722958度	2022	Ⅱ	2027				
赤川第 3 機場第 1 号橋	市道赤川第 3 排水機場線	1986	5.1	4	P C 橋	43.288361度、141.718683度	2022	Ⅰ	2027				
赤川第 3 機場第 2 号橋	市道赤川第 3 排水機場線	1986	6.5	4	P C 橋	43.288447度、141.718605度	2022	Ⅱ	2027				
赤川橋	市道沿岸線	2002	15.6	7.5	P C 橋	43.250061度、141.679455度	2020	Ⅱ	2025				
あやめ橋	市道春日志文町線	1987	16.5	18	H 型鋼	43.183894度、141.772708度	2024	Ⅱ	2029				
有明 1 号橋	市道開拓 2 号線	1993	18.6	6.5	P C 橋	43.291697度、141.742188度	2024	Ⅱ	2029				
有明 3 号橋	市道北村大願開拓線	1993	16.7	7	P C 橋	43.291997度、141.767613度	2020	Ⅱ	2025				
有明 2 号橋	市道開拓 4 号線	1993	18.7	6.5	P C 橋	43.294449度、141.757491度	2020	Ⅰ	2025				
市来知橋	市道 5 番組線	1986	44.6	7.5	鋼溶接橋	43.224650度、141.788194度	2021	Ⅱ	2026				
1 号 9 線橋	市道栗沢 1 号線	1983	6	5	P C 橋	43.111036度、141.686166度	2023	Ⅱ	2028				
1 号 1 2 線橋	市道栗沢 1 号線	1978	3.6	5	R C 橋	43.098475度、141.698027度	2023	Ⅱ	2028				
1 号排水橋	市道北村大願開拓線	1978	6.3	7.6	P C 橋	43.279844度、141.748472度	2024	Ⅱ	2029				
一号橋	市道岡山町 4 号線	1978	13.4	16	P C 橋	43.237930度、141.796208度	2024	Ⅱ	2029				
一の沢橋	市道茂世丑北線	1980	9.4	7	P C 橋	43.124288度、141.816597度	2022	Ⅱ	2027				
一幹橋	市道峰延西谷線	1960	4.5	4.1	P C 橋	43.258508度、141.807719度	2022	Ⅱ	2027				
入口橋	市道砂浜堤防線	1991	6.1	5.5	P C 橋	43.180616度、141.639555度	2023	Ⅱ	2028				
岩見沢公園橋	市道東 1 8 号線	1992	17.8	18	P C 橋	43.166944度、141.776719度	2024	Ⅱ	2029				
鵜飼橋	市道北村北 5 線	1979	7.1	9.4	R C 橋	43.172586度、141.636138度	2022	Ⅱ	2027				
雨読橋	市道岩見沢駅前線	1983	23.7	18	P C 橋	43.193252度、141.769605度	2024	Ⅱ	2029				
尾池橋	市道砂浜開拓線	1986	5.7	8	P C 橋	43.168411度、141.640000度	2023	Ⅱ	2028				
大沢川中橋	市道由良中線	1988	10.5	7.5	P C 橋	43.141219度、141.775722度	2022	Ⅱ	2027				
大平橋	市道毛陽大平線	1987	24.5	7.2	鋼橋	43.150475度、141.971028度	2021	Ⅲ	2026	基礎洗掘対策	2031	2031	8,000,000
大願 2 号橋	市道北村大願支線	1981	55.6	4	鋼溶接橋	43.281425度、141.733633度	2024	Ⅱ	2029				
大願排水機場橋	市道大願排水機場線	1992	13.6	5	P C 橋	43.291658度、141.729433度	2022	Ⅰ	2027				
小田橋	市道市来知川左岸線	1990	42.5	4	鋼溶接橋	43.227661度、141.821763度	2022	Ⅱ	2027				
御茶の水 5 号橋	市道北 5 号線	1999	9.9	5	P C 橋	43.161475度、141.672111度	2022	Ⅱ	2027				
お茶の水排水 1 号橋	市道砂浜沿岸線	1983	27.5	7.5	鋼溶接橋	43.155677度、141.640611度	2021	Ⅲ	2026	伸縮、下部工、防護柵	2030	2030	24,000,000
お茶の水橋	市道北 1 0 号線	1981	2.9	6.9	R C 橋	43.183172度、141.693555度	2021	Ⅱ	2026				
御茶橋	市道北 1 0 号線	1988	10.4	6	P C 橋	43.191641度、141.685591度	2021	Ⅱ	2026				
小野田橋	市道北村北 4 線	1988	9.4	7.5	P C 橋	43.177088度、141.657055度	2022	Ⅱ	2027				
開栄橋	市道北村大願通学線	1978	5.9	6.5	P C 橋	43.304872度、141.733611度	2021	Ⅱ	2026				
開基橋	市道沿岸線	2002	116.1	7.5	鋼溶接橋	43.251472度、141.677413度	2020	Ⅱ	2025				
開拓中央橋	市道赤川開拓中央線	1986	5.2	7.5	P C 橋	43.263900度、141.717647度	2020	Ⅱ	2025				
開拓橋	市道広域線	1975	53	6.5	鋼溶接橋	43.275433度、141.740466度	2020	Ⅲ	2025	支承、伸縮、防護柵	2021	2023	109,868,000
開拓 4 号橋	市道開拓 4 号線	1979	68.7	4.5	鋼溶接橋	43.295188度、141.756577度	2020	Ⅱ	2025				
楓橋	市道 4 条東町線	1992	37.2	8.5	鋼溶接橋	43.217997度、141.777730度	2024	Ⅰ	2029				
春日橋	市道春日東山 1 号線	2000	24	12.5	P C 橋	43.190313度、141.782366度	2021	Ⅰ	2026				
片倉 1 号橋	市道美唄達布北 7 号線	1973	12.5	4.5	P C 橋	43.219261度、141.703394度	2022	Ⅱ	2027				
片倉新橋	市道北 5 線	1971	9.4	7.5	P C 橋	43.222513度、141.734694度	2021	Ⅱ	2026				
片倉橋	市道西川町北 6 線	1984	6.3	6.5	P C 橋	43.215286度、141.706972度	2021	Ⅰ	2026				
叶橋	市道開拓 2 号線	1976	65.7	6	鋼溶接橋	43.292569度、141.741141度	2024	Ⅱ	2029		2018以前	2018以前	44,000,000
上志文橋	市道上志文駅前線	1982	5.9	5	R C 橋	43.159955度、141.813944度	2021	Ⅰ	2026				
上幌 5 号橋	市道上幌 5 号線	1967	17.5	4.6	鋼溶接橋	43.135816度、141.804888度	2021	Ⅲ	2026	更新	2027	2028	155,000,000
上幌向人道跨線橋	市道 4 上幌向歩行者専用線	1995	49.5	3	その他	43.181277度、141.713955度	2021	Ⅰ	2026				
上幌壺園橋	市道墓地の沢線	1994	27.9	5.5	P C 橋	43.146916度、141.800930度	2021	Ⅱ	2026				
上幌 6 号橋	市道上幌 6 号線	1968	16.3	3	鋼溶接橋	43.129966度、141.802222度	2021	Ⅱ	2026				
上幌 6 号用水路橋	市道上幌 6 号線	1988	2.9	8.5	R C 橋	43.132158度、141.812583度	2023	Ⅱ	2028				
加茂川第 2 号橋	市道加茂川線	1995	7.2	10.5	P C 橋	43.099063度、141.754750度	2022	Ⅰ	2027				
川村橋	市道 5 番組線	1992	23.8	18.7	R C 橋	43.227419度、141.813933度	2024	Ⅱ	2029				
観月橋	市道春日志文町線	1989	23	9	鋼溶接橋	43.193513度、141.774091度	2021	Ⅱ	2026				
幹線大願橋	市道岩見沢北村線	1980	5.8	7.5	R C 橋	43.238919度、141.784975度	2020	Ⅰ	2025				
幹線 2 分水橋	市道大願東町線	1972	5.8	5.5	R C 橋	43.236397度、141.777030度	2020	Ⅰ	2025				
幹線橋	市道山手線	1992	14.4	16	P C 橋	43.192250度、141.779738度	2024	Ⅱ	2029				
神原橋	市道北村中央線	1972	7.3	7	P C 橋	43.267547度、141.671286度	2021	Ⅱ	2026				
基幹橋	市道大曲線	1982	2.9	4.1	R C 橋	43.332772度、141.680750度	2022	Ⅱ	2027				
キン橋	市道利根別自然公園線	1982	34.8	14	R C 橋	43.182547度、141.780625度	2021	Ⅲ	2026	主桁、床版、伸縮	2022	2024	24,266,000
北幾春橋	市道大願東町線	1984	63.3	9.5	鋼溶接橋	43.233638度、141.779683度	2024	Ⅱ	2029				
北 1 線橋	市道北 1 線	1980	3.4	7	R C 橋	43.181994度、141.703222度	2021	Ⅰ	2026				
北 9 号橋	市道北 9 号線	1980	3.3	9.5	R C 橋	43.178225度、141.689833度	2020	Ⅰ	2025				
北 5 条橋	市道北 5 条線	1982	4.1	18	R C 橋	43.206566度、141.746897度	2024	Ⅰ	2029				
北 5 東 3 号橋	市道北村東 3 号線	1986	5.3	6.5	P C 橋	43.175425度、141.641722度	2023	Ⅱ	2028				
北 5 線橋	市道北村北 5 線	1990	9.4	7	P C 橋	43.181225度、141.653000度	2020	Ⅱ	2025				
北 3 支線橋	市道砂浜北 3 線	1986	6.5	8.5	P C 橋	43.164355度、141.644000度	2022	Ⅱ	2027				
北 3 条岩幹橋	市道北 3 条線	1979	5	18	R C 橋	43.203713度、141.749644度	2024	Ⅱ	2029				
北 3 線東 5 号橋	市道北 3 線	1986	9.4	5	P C 橋	43.172952度、141.661166度	2022	Ⅱ	2027				
北 1 3 号橋	市道北 1 3 号線	1979	3.8	11.3	R C 橋	43.186308度、141.715850度	2024	Ⅰ	2029				
北 1 2 号橋	市道北 1 2 号線	2002	3.6	18	R C 橋	43.183375度、141.709472度	2022	Ⅰ	2027				
北 1 4 号橋	市道北 1 4 号線	1979	3.7	14.4	R C 橋	43.189547度、141.722191度	2024	Ⅰ	2029				

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
北砂1号橋	市道北村東4号線	2000	6.4	7.5	P C 橋	43.178386度、141.647444度	2023	Ⅱ	2028				
北中橋	市道天然排水線	2000	10.3	7.5	P C 橋	43.268902度、141.686083度	2023	Ⅱ	2028				
北7号橋	市道北7号線	1988	8.4	6	P C 橋	43.174491度、141.676444度	2021	I	2026				
北7線橋	市道北7線	1977	8.5	5.5	P C 橋	43.230936度、141.726663度	2022	Ⅱ	2027				
北2号橋	市道北2号線	2002	3.8	13.5	R C 橋	43.156041度、141.652055度	2021	Ⅲ	2026	簡易修繕（支承）	2023	2023	2,000,000
北2条橋	市道北2条2号線	1988	5	6	R C 橋	43.202966度、141.750327度	2024	I	2029				
北橋	市道本町北線	1990	15.6	15	P C 橋	43.123511度、141.743805度	2024	Ⅱ	2029				
北畠橋	市道北幸穂線	1973	11.5	9.5	鋼溶接橋	43.133091度、141.746061度	2022	Ⅱ	2027				
北8号橋	市道北8号線	1988	8.4	6	P C 橋	43.177413度、141.682166度	2021	Ⅱ	2026				
北8線橋	市道北8線	1979	6.4	5	P C 橋	43.235177度、141.722533度	2022	Ⅱ	2027				
北浜橋	市道北村東2号線	1965	27.1	6	鋼溶接橋	43.162691度、141.645555度	2021	Ⅱ	2026				
北村東橋	市道東豊線	1967	53	6	鋼溶接橋	43.294858度、141.736619度	2024	Ⅲ	2029	主桁、床版、防護柵	2029	2029	58,000,000
北村1号橋	市道三区廻線	1994	28.1	6.4	鋼溶接橋	43.254208度、141.667919度	2023	Ⅱ	2028				
北村片倉橋	市道北村北10線	1980	15.4	6.5	鋼溶接橋	43.228150度、141.684877度	2020	Ⅱ	2025				
北村観月橋	市道北村大願通学線	1972	49.9	7.2	鋼溶接橋	43.300097度、141.740580度	2024	Ⅱ	2029		2024	2024	60,000,000
北村通学橋	市道北村大願通学線	1980	6.5	6.5	P C 橋	43.301811度、141.737988度	2021	Ⅱ	2026				
北村2号橋	市道沿岸線	1993	18	7.5	P C 橋	43.255955度、141.670519度	2023	Ⅱ	2028				
北村排水機場橋	市道北村排水機場線	1986	5	5.5	P C 橋	43.268722度、141.686088度	2022	Ⅱ	2027				
北村東山橋	市道開拓7号線	1980	8.5	8	P C 橋	43.299330度、141.751652度	2022	I	2027				
北4条橋	市道北4条線	1998	4.4	12	R C 橋	43.205136度、141.748258度	2024	I	2029				
北6号橋	市道北6号線	1981	5	7.4	R C 橋	43.171613度、141.670722度	2021	Ⅱ	2026				
北6線橋	市道北村北6線	1985	15.8	7	P C 橋	43.195850度、141.670586度	2022	Ⅱ	2027				
北6線東10号橋	市道北村東10号線	1986	9.4	5	P C 橋	43.200000度、141.677555度	2023	Ⅱ	2028				
9号橋	市道北村11号線	1975	6.4	8	P C 橋	43.296336度、141.693805度	2021	Ⅱ	2026				
9線幹線橋	市道栗沢9線	1978	8.5	7	P C 橋	43.136963度、141.736805度	2022	Ⅱ	2027				
9線清真布川橋	市道栗沢9線	1968	66.5	7.5	鋼溶接橋	43.123638度、141.710750度	2023	Ⅱ	2028				
9線クッタリ橋	市道栗沢9線	1987	13.3	7.5	鋼溶接橋	43.111788度、141.687555度	2023	Ⅱ	2028				
9線5号橋	市道栗沢9線	1983	12.5	7.5	P C 橋	43.122708度、141.708930度	2023	Ⅱ	2028				
9線3号橋	市道栗沢9線	1985	9.4	7.5	P C 橋	43.116888度、141.697583度	2022	I	2027				
9線桃川橋	市道栗沢9線	1983	13.5	7.5	P C 橋	43.118822度、141.701333度	2023	Ⅱ	2028				
共栄橋	市道万字共栄線	1969	22	3	P C 橋	43.151458度、141.959183度	2020	Ⅱ	2025				
京橋	市道南3線	1981	8	7.5	P C 橋	43.176683度、141.742055度	2024	Ⅱ	2029				
清真布川橋	市道栗沢10号線	1972	23.6	3.6	鋼溶接橋	43.134763度、141.739805度	2020	Ⅱ	2025				
錦龍橋	市道流通団地1号線	1977	8.2	18	P C 橋	43.159847度、141.766794度	2024	Ⅱ	2029				
9条橋	市道9条線	1987	48	9	鋼溶接橋	43.207405度、141.777033度	2024	I	2029				
栗丘1号橋	市道栗丘1号線	1988	13	7	P C 橋	43.088861度、141.754083度	2023	Ⅱ	2028				
栗丘北線橋	市道栗丘1号線	2000	7.3	3.6	鋼溶接橋	43.090183度、141.768888度	2023	Ⅱ	2028				
栗丘北橋	市道栗丘1号線	1983	8	4	P C 橋	43.090497度、141.770305度	2023	Ⅱ	2028				
栗丘3号橋	市道広域新道線	1987	29.7	8	鋼溶接橋	43.089147度、141.754708度	2021	Ⅱ	2026				
栗丘3号線北海幹線橋	市道栗丘3号線	1978	6.6	11	R C 橋	43.094827度、141.743833度	2023	Ⅱ	2028				
栗丘2号橋	市道広域新道線	1991	21.5	8	P C 橋	43.088322度、141.753525度	2022	Ⅱ	2027				
栗沢幸穂橋	市道記念通り線	1969	10.4	7	P C 橋	43.119588度、141.743030度	2022	Ⅱ	2027				
栗沢宝水橋	市道1号宝水線	1972	95.1	6	鋼溶接橋	43.132825度、141.660055度	2020	Ⅱ	2025	塗装、床版、伸縮	2019	2020	118,000,000
公園橋	市道公園線	1996	17.4	17	P C 橋	43.118563度、141.744188度	2022	I	2027				
纏線橋	市道岩見沢駅前線	1963	9.6	18	P C 橋	43.191191度、141.771069度	2020	Ⅱ	2025				
こうじ橋	市道南3線	1980	2.8	12.5	R C 橋	43.181122度、141.750583度	2024	I	2029				
高速道南1号橋	市道道央自動車道南沿線	1983	14	4	鋼溶接橋	43.135158度、141.660166度	2023	Ⅲ	2028	撤去予定（通行止）	2025	2025	9,000,000
黄金橋	市道南町5線	2004	10.5	18	R C 橋	43.177430度、141.766697度	2024	I	2029				
5号線4号橋	市道栗沢5号線の3	1992	7.5	7.5	R C 橋	43.087683度、141.742138度	2020	I	2025				
5号6線橋	市道栗沢5号線の1	1975	5.7	5	R C 橋	43.135219度、141.697111度	2023	Ⅱ	2028				
九重橋	市道北9号線	1989	11.4	7.5	P C 橋	43.163894度、141.678227度	2020	Ⅱ	2025				
5条橋	市道5条線	1990	50.3	7.5	鋼溶接橋	43.205855度、141.773575度	2024	Ⅱ	2029		2024	2025	64,000,000
5線清真布川橋	市道栗沢5線	2001	114	7	鋼溶接橋	43.132216度、141.678916度	2020	Ⅱ	2025				
5線クッタリ橋	市道栗沢5線	1992	16.5	7.5	鋼溶接橋	43.125941度、141.666513度	2020	Ⅲ	2025	簡易修繕（伸縮,支承）	2022	2022	300,000
5線集水路橋	市道栗沢5線	2001	13.6	7.5	P C 橋	43.136750度、141.658988度	2022	Ⅱ	2027				
5線第1集水路橋	市道栗沢5線	1994	14.5	7.5	P C 橋	43.131691度、141.677805度	2020	Ⅱ	2025				
コブン橋	市道日の出町6号線	1978	18.5	2	鋼溶接橋	43.204177度、141.785830度	2021	Ⅱ	2026				
5分水橋	市道5分水線	1983	7.5	5	P C 橋	43.231802度、141.752211度	2020	I	2025				
こまぞの公園橋	市道東19号線	2003	7.5	18	R C 橋	43.185150度、141.767858度	2020	I	2025				
駒園橋	市道南4線	1986	17.3	18	H型鋼	43.184950度、141.770305度	2021	Ⅱ	2026				
坂下橋	市道孫別線	1970	11	3.4	H型鋼	43.192705度、141.823394度	2021	Ⅱ	2026				
幸穂橋	市道南7線	2001	8.5	13	R C 橋	43.166138度、141.769944度	2021	I	2026				
三幹陸橋	市道北5線	1971	4.5	7.5	R C 橋	43.227083度、141.743055度	2020	I	2025				
3号排水橋	市道北村大願開拓線	1988	5.2	7.5	P C 橋	43.286175度、141.758302度	2024	Ⅱ	2029				
残雪橋	市道北12号線	1988	9.4	5.5	P C 橋	43.197433度、141.696961度	2022	Ⅱ	2027				
三の沢2号橋	市道茂世丑南線	2001	5	7.8	R C 橋	43.108577度、141.811111度	2023	Ⅱ	2028				
三の沢橋	市道茂世丑三の沢線	1977	13.3	7.9	鋼溶接橋	43.109600度、141.806075度	2022	Ⅱ	2027				
思案橋	市道北村東7号線	1956	5.3	4.2	P C 橋	43.193580度、141.658538度	2023	Ⅱ	2028				
志文元組橋	市道志文本町夕岩線	1984	21.9	5	鋼溶接橋	43.158983度、141.771388度	2021	Ⅱ	2026				
清水橋	市道朝日奈良町線	1980	12.5	6	P C 橋	43.168447度、141.902858度	2022	Ⅱ	2027				
下美唄橋	市道中学校線	1983	12.6	9.5	P C 橋	43.256025度、141.689138度	2022	Ⅱ	2027				

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
1 1号清真布川橋	市道栗沢 1 1号線	1981	13.6	6	P C橋	43.139547度、141.743638度	2021	I	2026				
1 1号線橋	市道北村 1 1号線	1986	4	6	P C橋	43.292458度、141.690905度	2021	II	2026				
1 1号7線橋	市道栗沢 1 1号線	1991	7	5.5	P C橋	43.148336度、141.735277度	2023	II	2028				
1 1号南橋	市道北村 1 1号南線	1985	5.6	5	P C橋	43.289797度、141.693644度	2021	II	2026				
1 1線クッタリ橋	市道栗沢 1 1線	1988	7.5	7.5	P C橋	43.109791度、141.707819度	2020	I	2025				
1 1線5号橋	市道栗沢 1 1線	1983	8.4	7.5	P C橋	43.114425度、141.716800度	2020	I	2025				
1 1線3号橋	市道栗沢 1 1線	1975	5.3	7.5	P C橋	43.108652度、141.705627度	2023	III	2028	支承、伸縮	2022	2024	3,190,000
1 1線7号橋	市道栗沢 1 1線	1979	5.8	10	R C橋	43.120241度、141.728208度	2024	II	2029				
1 1線沼川橋	市道栗沢 1 1線	1977	10	7.5	H型鋼	43.109850度、141.707836度	2020	I	2025				
1 1線桃川橋	市道栗沢 1 1線	2002	3.5	7.5	R C橋	43.113225度、141.714405度	2022	I	2027				
1 1線6号橋	市道栗沢 1 1線	1978	42.3	7.5	H型鋼	43.117333度、141.722477度	2020	II	2025				
1 5線1号橋	市道栗沢 1 5線	1970	8.3	7	P C橋	43.101747度、141.740611度	2020	II	2025				
1 5線3号橋	市道栗沢 1 5線	1999	6.8	5	R C橋	43.085894度、141.721694度	2023	II	2028				
1 5線用水路橋	市道栗沢 1 5線	1978	11.2	7	P C橋	43.094913度、141.739313度	2020	I	2025				
1 5線6号橋	市道栗沢 1 5線	1978	5.3	7	R C橋	43.100466度、141.738055度	2020	I	2025				
1 3号橋	市道南 1 3号線	1975	57.5	7	鋼溶接橋	43.181500度、141.720552度	2021	II	2026				
四人橋	市道赤川開拓中央線	1971	5.3	7.5	P C橋	43.268202度、141.713594度	2020	III	2025	更新	2024	2024	69,000,000
自由通路	市道有明北盛線	2009	152.6	9	鋼溶接橋	43.204643度、141.760172度	2023	I	2028				
1 2号幹線橋	市道栗沢 1 2号線	1979	15.6	7	P C橋	43.141402度、141.750166度	2022	II	2027				
1 2号清真布川橋	市道栗沢 1 2号線	1979	9.4	6	P C橋	43.144444度、141.747402度	2021	I	2026				
1 2号線橋	市道北村 1 2号線	1985	7.1	5	P C橋	43.291616度、141.699394度	2021	II	2026				
1 2線幹線橋	市道栗沢 1 2線	1990	5.6	7.5	R C橋	43.117541度、141.735038度	2024	I	2029				
1 2線5号橋	市道栗沢 1 2線	1991	8.4	7.5	P C橋	43.110202度、141.720861度	2023	II	2028				
1 2線3号橋	市道栗沢 1 2線	1988	6.5	7.5	P C橋	43.104450度、141.709555度	2023	II	2028				
1 2線7号橋	市道栗沢 1 2線	1980	5	7.5	R C橋	43.116075度、141.732141度	2024	II	2029				
1 2線6号橋	市道栗沢 1 2線	1979	42.9	4.5	鋼溶接橋	43.113111度、141.726486度	2024	II	2029		2018以前	2018以前	25,000,000
1 4線幹線橋	市道栗沢 1 4線	1987	6.6	7.5	R C橋	43.103761度、141.732361度	2023	II	2028				
1 4線5号橋	市道栗沢 1 4線	1988	6.3	7.5	P C橋	43.101869度、141.728666度	2023	II	2028				
1 4線3号橋	市道栗沢 1 4線	1989	5.8	7.5	P C橋	43.096097度、141.717416度	2020	I	2025				
1 4線6号橋	市道栗沢 1 4線	1990	16.7	7.5	P C橋	43.104663度、141.734055度	2020	II	2025				
1 0線クッタリ橋	市道栗沢 1 0線	1988	12.2	7.5	P C橋	43.108233度、141.692861度	2023	II	2028				
1 0線5号橋	市道栗沢 1 0線	1987	8.4	7.5	P C橋	43.118536度、141.712833度	2023	II	2028				
1 0線3号橋	市道栗沢 1 0線	1986	8.2	7.5	P C橋	43.112763度、141.701472度	2023	II	2028				
1 0線沼川橋	市道栗沢 1 0線	1986	7.4	7.5	P C橋	43.114694度、141.705222度	2023	II	2028				
1 0線排水機場橋	市道栗沢 1 0線	1987	7	7.5	P C橋	43.121930度、141.719555度	2020	II	2025				
1 0線橋	市道栗沢 1 0線	1973	21.3	5	鋼溶接橋	43.130250度、141.735833度	2020	II	2025				
1 0線桃川橋	市道栗沢 1 0線	1987	11.9	7.5	鋼溶接橋	43.115997度、141.707777度	2023	III	2028	主桁、床版、支承	2032	2032	45,000,000
1 0線遊水池橋	市道栗沢 1 0線	1997	5.3	7.8	R C橋	43.122580度、141.720833度	2023	II	2028				
1 0線6号橋	市道栗沢 1 0線	1975	42.3	6	鋼溶接橋	43.121402度、141.718583度	2024	I	2029	塗装塗替え、伸縮	2022	2022	61,000,000
東海林橋	市道上幌中央線	1981	8.2	13	R C橋	43.137875度、141.814930度	2023	II	2028				
上流橋	市道北村北 5線	1983	16	6	P C橋	43.189566度、141.669250度	2020	I	2025				
昭和橋	市道上幌向町 1 3号線	1978	2.5	11.3	R C橋	43.170680度、141.697055度	2021	I	2026				
新赤川 1号橋	市道美唄連布線	1987	31	7	鋼溶接橋	43.242722度、141.713172度	2020	II	2025				
新赤川 2号橋	市道新赤川堤防線	1989	9.4	4.5	P C橋	43.237177度、141.720677度	2023	II	2028				
新赤橋	市道中千線	2000	49.8	8.8	鋼溶接橋	43.245183度、141.701322度	2020	I	2025				
新栄橋	市道南 2線	1982	9.4	7.5	P C橋	43.164233度、141.705500度	2021	II	2026				
新開拓 7号橋	市道開拓 7号線	1993	13.7	7.5	P C橋	43.302005度、141.755680度	2022	II	2027				
新要橋	市道東 1 0丁目線	1990	14.4	18	R C橋	43.207419度、141.777047度	2020	I	2025				
新川橋	市道西川町上幌向線	1962	142.4	5.5	鋼溶接橋	43.204936度、141.721819度	2024	II	2029	塗装塗替え、伸縮	2019	2022	170,500,000
新菊水橋	市道大願東町線	1996	23.7	18	P C橋	43.224669度、141.788194度	2024	II	2029				
新 9条橋	市道 9条線	1977	20.4	4	鋼溶接橋	43.202511度、141.777075度	2024	II	2029				
新駒橋	市道競馬場線	1977	13.7	10.5	H型鋼	43.205105度、141.788536度	2024	II	2029				
新 2条橋	市道 2条線	1982	19.8	13.6	H型鋼	43.211916度、141.779197度	2024	III	2029	床版、伸縮、塗装	2022	2025	70,000,000
新野々沢橋	市道野々沢 2号線	1980	6	5.5	P C橋	43.199536度、141.823597度	2022	II	2027				
新東橋	市道 4条東町線	1997	29	18	鋼溶接橋	43.224886度、141.789850度	2024	II	2029				
新稔橋	市道新稔線	1983	7.7	7.6	P C橋	43.219927度、141.751383度	2022	II	2027				
新宮村橋	市道宮村中央線	1986	47.5	7	P C橋	43.162872度、141.843638度	2023	II	2028				
新柳橋	市道日の出南 1丁目中 1号線	1975	6.3	5	P C橋	43.206536度、141.788502度	2024	II	2029				
菅原橋	市道沿岸東線	1974	14.6	7	H型鋼	43.248777度、141.679863度	2020	II	2025				
鈴内橋	市道北村大願右岸線	1986	6.3	2.8	P C橋	43.276872度、141.744119度	2022	III	2027	更新	2027	2027	51,000,000
砂田橋	市道美 3号線	1975	8.4	5	P C橋	43.289341度、141.725875度	2022	II	2027				
砂浜開拓橋	市道砂浜開拓線	1980	5.8	6.5	P C橋	43.171288度、141.645777度	2023	II	2028				
石油の沢橋	市道石油の沢線	1979	15	4.1	P C橋	43.171133度、141.902997度	2021	I	2026				
千間第 1号橋	市道赤川開拓 5号線	1985	5.7	7.5	P C橋	43.269463度、141.728725度	2022	II	2027				
千石橋	市道志文南 8線	1962	3.3	4	R C橋	43.157400度、141.765722度	2022	I	2027				
村界橋	市道赤川開拓 3号線	1974	30	7	鋼溶接橋	43.238133度、141.720450度		-	2028				
第 1公園橋	市道 7条線	1977	34.5	17.8	鋼溶接橋	43.204638度、141.773133度	2021	III	2026	簡易修繕（支承）	2023	2023	8,000,000
第 1真布橋	市道美流渡真布線	1966	10.5	4	P C橋	43.164191度、141.930486度	2022	II	2027				
第 1 0号橋	市道万字支線	1966	13	4	鋼溶接橋	43.139519度、141.987380度	2023	III	2028				
大中橋	市道東築堤線	1989	18.7	11	P C橋	43.300455度、141.739405度	2024	I	2029		2018以前	2018以前	27,000,000
第 2公園橋	市道 1 4条線	1986	39	15.7	鋼溶接橋	43.193700度、141.772191度	2024	II	2029				

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
第２新駒橋	市道柳橋新興線	1975	7.3	17	P C 橋	43.204491度、141.785905度	2024	Ⅱ	2029				
第２野々沢橋	市道東町宝水線	1986	14	5.5	P C 橋	43.203477度、141.824086度	2021	Ⅰ	2026				
第２真布橋	市道美流渡真布基線	1975	36	5	鋼溶接橋	43.162288度、141.919347度	2022	Ⅲ	2027	塗装、伸縮、支承	2031	2031	78,000,000
第二 6 番線橋	市道峰延 6 番線	1993	6.8	6	R C 橋	43.279969度、141.780261度	2022	Ⅱ	2027				
大豊 2 号橋	市道広域線	1993	12.6	7	P C 橋	43.288927度、141.714772度	2022	Ⅱ	2027				
大豊橋	市道広域線	1972	86	6.5	鋼溶接橋	43.288950度、141.714744度	2024	Ⅲ	2029	塗装、床版、伸縮	2023	2025	110,000,000
田中橋	市道界線	1976	14.6	12	P C 橋	43.223127度、141.787608度	2024	Ⅱ	2029				
玉村橋	市道農場線	1985	7.4	3	P C 橋	43.278300度、141.694297度	2022	Ⅱ	2027				
ダルミ 1 号橋	市道南 1 号線	1990	28.9	12	鋼溶接橋	43.147122度、141.651936度	2020	Ⅰ	2025				
ダルミ 2 号橋	市道幌向駅前線	1994	28.4	18	鋼溶接橋	43.150472度、141.657125度	2020	Ⅰ	2025				
ダルミ 4 号橋	市道南 4 号線	2006	24.5	6	P C 橋	43.155597度、141.668833度	2020	Ⅰ	2025				
千草橋	市道 7 条東日の出線	1977	18.5	5	鋼溶接橋	43.202625度、141.782822度	2024	Ⅱ	2029				
茶幹橋	市道北村東 6 号線	1979	16.7	7	鋼溶接橋	43.178669度、141.664055度	2023	Ⅲ	2028	床版	2028	2028	52,000,000
中央線跨線橋	市道中央線	1965	138.2	3.5	鋼溶接橋	43.206594度、141.763877度	2023	Ⅱ	2028				
長平橋	市道並木線	1995	12.8	18	R C 橋	43.189938度、141.770311度	2020	Ⅰ	2025				
千代谷中央橋	市道上幌中央線	1988	11.4	7.5	P C 橋	43.143652度、141.818680度	2023	Ⅱ	2028				
通学橋	市道緑町 4 丁目線	1974	89	2.2	鋼溶接橋	43.209836度、141.754097度	2021	Ⅲ	2026	支承、塗装、伸縮	2023	2027	29,000,000
ソグミ橋	市道緑が丘循環線	1982	14.2	8	R C 橋	43.180997度、141.776694度	2021	Ⅰ	2026				
つつじ橋	市道幌向北 3 丁目中 4 号線	1975	9.2	11.2	P C 橋	43.155150度、141.650333度	2021	Ⅱ	2026				
天然排水橋	市道天然排水線	1986	5.2	5.5	P C 橋	43.267363度、141.683427度	2023	Ⅱ	2028				
天然橋	市道天然排水線	1994	13.8	4.5	P C 橋	43.261944度、141.681191度	2023	Ⅱ	2028				
東開橋	市道北村大願通学線	1980	5	7.5	P C 橋	43.309530度、141.726922度	2021	Ⅱ	2026				
東校橋	市道開拓 2 号線	1975	7.8	9.5	R C 橋	43.294813度、141.738502度	2024	Ⅰ	2029				
東豊線 1 号橋	市道東豊線	1964	3.8	7	P C 橋	43.300127度、141.726233度	2024	Ⅱ	2029				
東豊線 3 号橋	市道東豊線	1985	11.7	7	H 型鋼	43.314777度、141.715788度	2024	Ⅱ	2029				
東豊線 2 号橋	市道東豊線	1960	5.3	7.5	P C 橋	43.302669度、141.720608度	2024	Ⅱ	2029				
東北幹橋	市道新東町団地 1 2 号線	1972	10.2	3	鋼溶接橋	43.222733度、141.800508度	2024	Ⅱ	2029				
砺波橋	市道栗沢 9 線	1978	18.8	6.5	P C 橋	43.140733度、141.744250度	2024	Ⅰ	2029				
友成橋	市道 6 条線	2001	11.2	14.5	R C 橋	43.206525度、141.776777度	2020	Ⅰ	2025				
豊北 1 号橋	市道二区甲線	1985	5.5	5.5	P C 橋	43.281786度、141.678966度	2021	Ⅱ	2026				
豊北 3 号橋	市道農場線	1985	6	5.5	P C 橋	43.274197度、141.686058度	2022	Ⅱ	2027				
豊北 2 号橋	市道北村中央線	1985	6	7	P C 橋	43.276836度、141.683577度	2020	Ⅱ	2025				
長栗大橋	市道広域新道線	1990	245.3	9	鋼溶接橋	43.081272度、141.749891度	2022	Ⅱ	2027				
中島 1 号橋	市道三区中島線	1993	47	6	鋼溶接橋	43.237177度、141.677763度	2022	Ⅱ	2027				
中島 2 号橋	市道三区中島線	1993	38.4	6	鋼溶接橋	43.247508度、141.683297度	2022	Ⅱ	2027				
中千橋	市道中千線	1995	11.8	8.8	P C 橋	43.252277度、141.694608度	2022	Ⅰ	2027				
中の橋	市道北 5 線	1974	140.2	6.5	鋼溶接橋	43.207247度、141.702602度	2024	Ⅲ	2029	支承、伸縮、床版	2023	2028	394,000,000
なかよし橋	市道新東町団地 4 号線	1999	22.3	3.3	木橋	43.223555度、141.794563度	2022	Ⅰ	2027				
7 号加茂川橋	市道栗沢 7 号線の 2	1994	17.7	7.5	P C 橋	43.105894度、141.741861度	2022	Ⅱ	2027				
7 号茂世丑川橋	市道茂世丑 7 号線	1993	14.3	6	P C 橋	43.125141度、141.804138度	2023	Ⅰ	2028				
7 線清真布川橋	市道栗沢 7 線	1973	87.4	7	鋼溶接橋	43.129622度、141.698166度	2024	Ⅱ	2029				
7 線クッタリ橋	市道栗沢 7 線	1990	17.5	7.5	鋼溶接橋	43.118922度、141.677027度	2020	Ⅲ	2025	簡易修繕（支承）	2022	2022	500,000
7 線 3 号橋	市道栗沢 7 線	1984	9.4	7.5	P C 橋	43.133605度、141.681608度	2020	Ⅱ	2025				
1 0 号 7 線橋	市道栗沢 1 0 号線の 2	1988	6.3	5	P C 橋	43.145477度、141.729500度	2023	Ⅱ	2028				
7 線集水路橋	市道栗沢 7 線	1992	19.8	9	P C 橋	43.130291度、141.698750度	2022	Ⅱ	2027				
7 線 2 号橋	市道栗沢 7 線	1989	3.6	7.5	R C 橋	43.122358度、141.683888度	2020	Ⅱ	2025				
7 線 6 号橋	市道栗沢 7 線	1975	5.8	7.5	P C 橋	43.135266度、141.696966度	2024	Ⅲ	2029	更新	2026	2026	83,000,000
7 番橋	市道峰延 7 番線	1984	42.3	6	鋼溶接橋	43.284733度、141.776983度	2020	Ⅱ	2025				
鍋の沢橋	市道石油の沢線	1957	24	5	P C 橋	43.167736度、141.909841度	2021	Ⅱ	2026				
二区甲 2 号橋	市道二区甲線	1974	5.5	5.1	P C 橋	43.286541度、141.688288度	2021	Ⅱ	2026				
二区甲橋	市道北村中央線	1972	7.3	7	P C 橋	43.281491度、141.692661度	2024	Ⅱ	2029		2024	2024	10,000,000
2 号クッタリ橋	市道栗沢 2 号線	1987	7.7	3.8	P C 橋	43.100225度、141.705250度	2023	Ⅱ	2028				
2 号排水橋	市道北村大願開拓線	1978	6.4	7.5	P C 橋	43.282744度、141.752955度	2024	Ⅱ	2029				
西大橋	市道若松中央線	1997	103	9	鋼溶接橋	43.209702度、141.733194度	2021	Ⅱ	2026				
西川岩幹橋	市道若松上幌向線	1977	9.6	7	P C 橋	43.195522度、141.725211度	2021	Ⅱ	2026				
西川 6 番橋	市道西川町北 6 線	1993	6.5	6.5	P C 橋	43.226725度、141.730558度	2020	Ⅰ	2025				
西 3 丁目橋	市道西 3 丁目線	1985	33.1	9.5	鋼溶接橋	43.196677度、141.769080度	2024	Ⅱ	2029				
西 1 5 丁目橋	市道西 1 5 丁目中 4 線	1979	30.4	2	鋼溶接橋	43.191130度、141.757850度	2021	Ⅲ	2026	簡易修繕（支承）	2023	2023	4,000,000
西原橋	市道西原線	1975	10.6	6	P C 橋	43.135569度、141.990202度	2021	Ⅱ	2026				
西谷橋	市道峰延西谷線	1967	5.3	4	R C 橋	43.253400度、141.802258度	2022	Ⅱ	2027				
2 条橋	市道 2 条線	1994	40.7	40.2	鋼溶接橋	43.209727度、141.774863度	2024	Ⅱ	2029	主桁、支承、伸縮	2023	2025	301,972,000
二の沢 2 号橋	市道茂世丑二の沢線	1976	7.4	3	鋼溶接橋	43.124552度、141.846305度	2023	Ⅱ	2028				
二の沢橋	市道茂世丑中央線	1980	11.4	7	P C 橋	43.122563度、141.816600度	2022	Ⅱ	2027				
沼北橋	市道北 5 線	1971	6.4	7.5	P C 橋	43.227491度、141.743891度	2020	Ⅰ	2025				
猫沼橋	市道北村東 9 号線	1967	13.5	6	P C 橋	43.196877度、141.672247度	2022	Ⅱ	2027				
野々沢基線橋	市道野々沢中線	1974	42.4	3	鋼溶接橋	43.218038度、141.824297度	2021	Ⅲ	2026	簡易修繕（防護柵）	2024	2024	4,000,000
排水橋	市道三日月排水線	1984	8.2	4	P C 橋	43.302602度、141.702861度	2021	Ⅱ	2026				
萩園橋	市道岩見沢駅前線	1983	37.4	18	鋼溶接橋	43.196400度、141.766602度	2024	Ⅱ	2029				
8 号幹線 1 号橋	市道栗沢 8 号線	1991	5.6	10	R C 橋	43.121800度、141.735086度	2022	Ⅰ	2027				
8 号幹線 2 号橋	市道栗沢 8 号線	1986	3.3	7.5	R C 橋	43.143511度、141.714472度	2023	Ⅱ	2028				
8 号清真布川橋	市道栗沢 8 号線	1974	48.7	5.5	鋼溶接橋	43.129327度、141.727958度	2023	Ⅱ	2028				

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
8号10線橋	市道栗沢8号線	1987	8.9	7.5	P C橋	43.127127度、141.730055度	2023	Ⅱ	2028				
8号7線橋	市道栗沢8号線	1983	7.5	7.5	P C橋	43.139780度、141.718000度	2023	Ⅱ	2028				
8番橋	市道峰延8番線	1979	41.7	6	鋼溶接橋	43.289105度、141.773402度	2020	Ⅱ	2025				
8線右岸集水路橋	市道栗沢8線	1995	13.5	9.3	P C橋	43.127027度、141.705222度	2023	Ⅱ	2028				
8線幹線橋	市道栗沢8線	1987	9.1	10.8	R C橋	43.136750度、141.724277度	2022	Ⅱ	2027				
8線清真布川橋	市道栗沢8線	1996	70.6	9	鋼溶接橋	43.126541度、141.704305度	2020	Ⅱ	2025				
8線クッタリ橋	市道栗沢8線	1993	13.1	8	P C橋	43.115325度、141.682333度	2022	Ⅱ	2027				
8線左岸集水路橋	市道栗沢8線	1995	13.5	9.3	P C橋	43.126236度、141.703694度	2023	Ⅱ	2028				
8線3号橋	市道栗沢8線	1996	8.4	9.3	P C橋	43.121116度、141.693638度	2022	Ⅱ	2027				
8線2号橋	市道栗沢8線	1993	2.9	10	R C橋	43.118111度、141.687888度	2023	I	2028				
8線桃川橋	市道栗沢8線	1994	23.4	9.3	P C橋	43.123638度、141.698666度	2020	I	2025				
板東川5号橋	市道上幌6号線	1994	7.3	5.5	P C橋	43.133658度、141.819597度	2023	Ⅱ	2028				
板東2号橋	市道板東線	1990	8	10	P C橋	43.136800度、141.812861度	2023	Ⅱ	2028				
板東川4号橋	市道板東線	1996	7.3	5.5	P C橋	43.134163度、141.817861度	2023	I	2028				
東1号大橋	市道1号宝水線	1991	115.6	5.5	鋼溶接橋	43.139397度、141.656194度	2022	Ⅱ	2027				
東一丁目橋	市道東1丁目線	1986	31.5	6.5	鋼溶接橋	43.201458度、141.770280度	2024	I	2029				
東川向橋	市道5分水線	1990	8.4	6	P C橋	43.237461度、141.747016度	2022	I	2027				
東3号橋	市道北村東3号線	2005	2.2	7	R C橋	43.177816度、141.639500度	2023	I	2028				
東三丁目橋	市道東3丁目線	1988	31	7.5	鋼溶接橋	43.202366度、141.772175度	2024	I	2029				
東19号橋	市道東19号線	1978	17.8	13.5	鋼溶接橋	43.185716度、141.767308度	2024	Ⅱ	2029				
東10号橋	市道北村東10号線	1981	7.4	4	P C橋	43.208405度、141.669555度	2023	Ⅲ	2028	主桁、伸縮、下部工	2026	2026	56,000,000
東17号橋	市道南町2丁目線	1977	51	4	鋼溶接橋	43.185769度、141.750491度	2022	Ⅱ	2027				
東10丁目橋	市道北真線	1999	86.4	18	鋼溶接橋	43.214372度、141.770463度	2024	Ⅱ	2029				
東中央橋	市道新東町団地中央線	1994	22.7	18	鋼溶接橋	43.223855度、141.797016度	2024	Ⅱ	2029				
東利根別橋	市道春日東山線	1972	14	5	鋼溶接橋	43.190416度、141.782005度	2024	Ⅱ	2029				
東7号橋	市道北村東7号線	1961	2.9	6.5	R C橋	43.189541度、141.662227度	2023	Ⅱ	2028				
東2号橋	市道砂浜沿岸支線	1986	6.7	5.5	P C橋	43.174938度、141.633944度	2022	Ⅱ	2027				
東2条橋	市道本町2条東線	1982	13.6	6.8	P C橋	43.120505度、141.743911度	2022	Ⅱ	2027				
東二丁目橋	市道東2丁目線	1999	32.6	16	鋼溶接橋	43.198863度、141.769922度	2021	I	2026				
東橋	市道新東町団地中央線	1977	10.4	18	P C橋	43.222013度、141.798736度	2024	Ⅱ	2029		2024	2024	5,000,000
東8号橋	市道南1条線	2001	11.7	11	R C橋	43.112180度、141.744269度	2022	I	2027				
東山公園橋	市道春日志文町線	1962	10.4	9	P C橋	43.191644度、141.773838度	2020	I	2025				
東山橋	市道岩見沢サ－ビスエリア線	1986	47.6	5	R C橋	43.191250度、141.796336度	2021	I	2026				
東4号橋	市道北村東4号線	2001	2.2	7.5	R C橋	43.180738度、141.645222度	2023	I	2028				
東6丁目橋	市道嶋が丘1号線	1997	7.6	6	R C橋	43.200425度、141.778094度	2020	I	2025				
美3号橋	市道美3号線	1977	83.8	4	鋼溶接橋	43.291516度、141.724041度	2024	Ⅱ	2029				
美達橋	市道東16号線	1970	5	3.6	H型钢	43.225675度、141.703977度	2020	Ⅱ	2025				
必成橋	市道必成西線	1976	42.3	3.5	鋼溶接橋	43.119400度、141.720569度	2024	Ⅱ	2029				
美堤1号橋	市道美堤1号線	1995	15.4	7	P C橋	43.253494度、141.683927度	2020	I	2025				
美堤2号橋	市道美堤2号線	1998	29.3	5	鋼溶接橋	43.257955度、141.687966度	2020	I	2025				
日の出北3丁目橋	市道日の出北3丁目線	1981	3.7	9.5	R C橋	43.210300度、141.790316度	2024	Ⅱ	2029				
日の出橋	市道日の出東山線	1977	15.9	3	鋼溶接橋	43.206108度、141.793183度	2021	Ⅱ	2026				
美唄達布3号橋	市道北13号線	1966	2.8	5	R C橋	43.204991度、141.698272度	2021	I	2026				
瓢箪橋	市道北5線	1993	2	10	R C橋	43.225641度、141.740394度	2020	Ⅱ	2025				
ヒヨドリ橋	市道側道13号線	1982	58	6	R C橋	43.182555度、141.780619度	2021	Ⅲ	2026	防護柵、床版	2029	2029	7,000,000
双葉7号橋	市道南7号線	1981	7.3	7.5	P C橋	43.153650度、141.696458度	2022	Ⅱ	2027				
双葉8号橋	市道南8号線	1981	7.3	5.5	P C橋	43.156447度、141.702166度	2021	I	2026				
双葉6号橋	市道幌向川右岸線	1976	13.6	5	P C橋	43.150711度、141.690972度	2020	Ⅲ	2025	下部工	2023	2023	4,000,000
二股橋	市道北村大願開拓線	1978	59.9	6.5	鋼溶接橋	43.292469度、141.767947度	2020	Ⅱ	2025				
鮎の里橋	市道大願開拓線	1993	8	6	P C橋	43.262494度、141.757105度	2022	Ⅱ	2027				
平成橋	市道幌向神社線	1999	29.3	12	鋼溶接橋	43.150769度、141.660013度	2020	Ⅱ	2025				
平和大橋	市道競馬場跡地線	2020	16.7	18.3	P C橋	43.206514度、141.796430度		-	2025				
宝栄橋	市道北村東8号線	1959	4	8.2	R C橋	43.199108度、141.661250度	2023	Ⅱ	2028				
豊栄橋	市道大願開拓2号線	1979	37.4	7.5	鋼溶接橋	43.261455度、141.754536度	2021	Ⅱ	2026				
豊基橋	市道東豊線	1972	20.4	6	鋼溶接橋	43.309616度、141.704616度	2021	Ⅱ	2026				
豊穰橋	市道北村北6線	1991	7.3	9.5	P C橋	43.185491度、141.649013度	2023	Ⅱ	2028				
宝水沼橋	市道1号宝水線	1994	15.6	6	P C橋	43.132866度、141.665555度	2020	I	2025				
宝水橋	市道側道16号線	1986	46.4	5	R C橋	43.202994度、141.812772度	2021	Ⅱ	2026				
豊正新橋	市道広域線	1971	9.4	7.5	P C橋	43.289977度、141.713458度	2024	Ⅱ	2029				
豊米橋	市道大和上幌向線	1977	8.4	7.5	P C橋	43.179177度、141.722750度	2024	Ⅱ	2029				
蓬来橋	市道東町宝水線	2000	19.6	6	P C橋	43.226497度、141.807397度	2021	Ⅱ	2026				
豊粒橋	市道南3線	1982	9.4	5.5	P C橋	43.160441度、141.709777度	2024	I	2029				
牧場線1号橋	市道牧場線	1985	5.2	6	P C橋	43.279444度、141.669105度	2023	Ⅱ	2028				
北新橋	市道東川向3番線	1981	12.5	6.5	P C橋	43.233313度、141.738702度	2020	I	2025				
北盛橋	市道北3条線	1973	95	13.5	鋼溶接橋	43.208569度、141.759136度	2024	Ⅱ	2029	塗装、床版、支承	2020	2021	226,500,000
北都第1号橋	市道北村中央線	1972	7.3	7	P C橋	43.274863度、141.680777度	2021	Ⅲ	2026	下部工、伸縮、地覆	2030	2030	36,000,000
北斗防水橋	市道幌向川沿線	1996	13.7	7.9	P C橋	43.136752度、141.659022度	2020	I	2025				
保真線第2橋	市道戊世丑保真線	1993	9.3	6.5	P C橋	43.113616度、141.799027度	2023	Ⅱ	2028				
穂波橋	市道上幌向南4丁目線	1973	61	6	鋼溶接橋	43.177230度、141.715722度	2022	Ⅱ	2027	塗装、床版、支承	2018	2021	67,410,000
幌北橋	市道北1線	1990	8.9	6.5	P C橋	43.153891度、141.647722度	2022	Ⅱ	2027				
ほろほろ橋	市道幌向町56号線	1996	28.9	6	鋼溶接橋	43.149938度、141.655722度	2020	I	2025				

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
幌万橋	市道万字支線	1970	14.1	1	鋼溶接橋	43.138925度、141.987938度	2023	Ⅱ	2028				
幌向人道跨線橋	市道幌向歩行者専用線	1998	60.1	3	その他	43.151505度、141.655355度	2021	Ⅰ	2026				
丸沼橋	市道北村大願通学線	1986	11.7	5	P C 橋	43.314744度、141.715883度	2021	Ⅰ	2026				
万字曙橋	市道万字線	1986	147.4	7.5	鋼溶接橋	43.141566度、141.985558度	2020	Ⅲ	2025	伸縮、支承、下部工	2022	2023	72,996,000
万字橋	市道万字線	1973	99	7.5	鋼溶接橋	43.148877度、141.979005度	2022	Ⅱ	2027				
三日月排水 1 号橋	市道北村中央線	1971	20.6	6	鋼溶接橋	43.289597度、141.706205度	2024	Ⅲ	2029	地覆、塗装、床版	2024	2030	37,000,000
三日月排水橋	市道三日月機場線	1994	22.8	5	鋼溶接橋	43.285838度、141.709016度	2021	Ⅱ	2026				
三日月排水 2 号橋	市道広域線	1972	30.2	7	鋼溶接橋	43.297491度、141.701119度	2022	Ⅱ	2027				
三日月排水 4 号橋	市道北村大願通学線	1983	12.6	5	P C 橋	43.317222度、141.708141度	2021	Ⅱ	2026				
箕栄橋	市道大和上幌向線	1977	55.4	7.5	鋼溶接橋	43.186005度、141.733791度	2024	Ⅱ	2029		2024	2026	110,000,000
美園幹線橋	市道南 3 線	1976	19	15	H 型鋼	43.184411度、141.757080度	2021	Ⅱ	2026				
美園通学橋	市道美園 5 丁目線	1978	16.2	6.5	H 型鋼	43.184397度、141.764105度	2024	Ⅱ	2029				
美園 7 丁目橋	市道美園 7 丁目中 2 号 2 線	1977	19.3	5	鋼溶接橋	43.183211度、141.763055度	2024	Ⅱ	2029		2024	2024	25,000,000
美園 2 条橋	市道南町 1 号線	1977	24.3	6	鋼溶接橋	43.186844度、141.754638度	2024	Ⅱ	2029	簡易修繕（支承）	2022	2022	500,000
美園 8 丁目橋	市道美園 7 丁目線	1977	16	17.5	H 型鋼	43.182252度、141.762233度	2024	Ⅱ	2029				
美園 6 条橋（歩）	市道美園 6 条線	1984	19.1	2	鋼溶接橋	43.182308度、141.759055度	2021	Ⅱ	2026				
美園 6 条橋（車）	市道美園 6 条線	1975	19.1	4.5	鋼溶接橋	43.182308度、141.759041度	2021	Ⅱ	2026				
緑が丘橋	市道緑が丘春日町線	1978	14.3	4	鋼溶接橋	43.185294度、141.769308度	2024	Ⅱ	2029				
緑橋	市道シコロの沢線	1980	14.9	7.5	P C 橋	43.137908度、141.932343度	2020	Ⅱ	2025				
南 5 号橋	市道南 5 号線	1974	6	3.1	P C 橋	43.158027度、141.675333度	2022	Ⅱ	2027				
南 5 線 8 号橋	市道南 8 号線	1976	8.4	6	P C 橋	43.147952度、141.710208度	2021	Ⅰ	2026				
南 5 線双葉橋	市道南 5 線	1969	5.2	5	P C 橋	43.148075度、141.710138度	2021	Ⅱ	2026				
南 3 線橋	市道南 3 線	1988	8.5	7.5	P C 橋	43.150844度、141.690670度	2020	Ⅰ	2025				
南 1 1 号橋	市道南 1 1 号線	1976	10.5	7	P C 橋	43.165186度、141.719277度	2021	Ⅰ	2026				
南 1 0 号橋	市道南 1 0 号線	1976	8.4	5	P C 橋	43.162286度、141.713472度	2021	Ⅱ	2026				
南 1 2 号橋	市道南 1 2 号線	1976	2.6	8	R C 橋	43.168075度、141.724847度	2021	Ⅱ	2026				
南 7 号橋	市道南 7 号線	1988	8.4	5	P C 橋	43.155605度、141.694555度	2022	Ⅱ	2027				
南 7 線橋	市道南 7 線	2003	2.7	13	R C 橋	43.163483度、141.764611度	2021	Ⅰ	2026				
南 2 線 7 号橋	市道双葉南 2 線	1975	9.4	7	P C 橋	43.157705度、141.692555度	2020	Ⅰ	2025				
南 2 線橋	市道南 2 線	1985	7.3	7.5	P C 橋	43.175061度、141.726694度	2021	Ⅰ	2026				
南橋	市道西 2 丁目線	1984	50.8	6	鋼溶接橋	43.197677度、141.769519度	2024	Ⅱ	2029				
南 8 号橋	市道南 8 号線	1988	8.5	6	P C 橋	43.158475度、141.700166度	2021	Ⅰ	2026				
南 8 線橋	市道志文南 8 線	1989	20.5	12	P C 橋	43.162427度、141.774680度	2024	Ⅱ	2029				
南町 1 丁目橋	市道南町西 2 1 丁目線	1996	52.2	18	鋼溶接橋	43.186897度、141.753227度	2021	Ⅲ	2026	伸縮、支承	2022	2022	36,630,000
峰延 2 号 6 番線橋	市道峰延 2 号線	1993	6.8	5	R C 橋	43.279788度、141.780227度	2022	Ⅱ	2027				
箕田橋	市道さつね森堤防線	1985	8.4	7	P C 橋	43.285005度、141.675783度	2023	Ⅱ	2028				
稔岡橋	市道稔町岡山線	1977	13.5	16.1	P C 橋	43.236527度、141.794627度	2024	Ⅱ	2029				
稔幹線橋	市道稔町幹線	1990	10.4	7.5	P C 橋	43.219930度、141.751408度	2024	Ⅱ	2029				
美鳩橋	市道鳩が丘中央線	1995	8.4	9	R C 橋	43.199405度、141.776288度	2020	Ⅰ	2025				
見晴し橋	市道春日志文町線	1981	46.5	18	P C 橋	43.182558度、141.780605度	2021	Ⅲ	2026	主桁、防護柵、伸縮	2022	2024	39,809,000
宮村用水橋	市道宮村中央線	1990	3.5	6.5	R C 橋	43.156925度、141.837500度	2023	Ⅱ	2028				
みらい大橋	市道広域線	2016	406.2	9.7	鋼橋	43.310561度、141.672169度	2021	Ⅱ	2026				
美流渡一の沢橋	市道美流渡西町線	1973	9.7	4.7	鋼溶接橋	43.158641度、141.893341度	2023	Ⅲ	2028				
美流渡西橋	市道美流渡西町線	1972	8.7	4.6	鋼溶接橋	43.157922度、141.892011度	2023	Ⅲ	2028				
美流渡二の沢橋	市道美流渡東二の沢線	1982	30.8	3	鋼溶接橋	43.147811度、141.940655度	2020	Ⅰ	2025				
無名橋	市道北 1 線	1992	3.4	6.5	R C 橋	43.161719度、141.663277度	2022	Ⅰ	2027				
最上橋	市道最上線	1979	9.9	5	鋼溶接橋	43.121938度、141.758319度	2023	Ⅱ	2028				
茂世丑北橋	市道茂世丑 7 号線	1992	11.7	7.5	P C 橋	43.126341度、141.809736度	2023	Ⅱ	2028				
茂世丑中央橋	市道茂世丑中央線	1977	2.4	7	R C 橋	43.108300度、141.819413度	2022	Ⅰ	2027				
茂世丑南橋	市道茂世丑南線	1987	9.4	5.5	P C 橋	43.116300度、141.808444度	2023	Ⅱ	2028				
桃川機場橋	市道桃川機場線	1971	10.4	4.7	鋼溶接橋	43.128466度、141.699027度	2023	Ⅲ	2028	床版、下部工、地覆	2032	2032	28,000,000
森下橋	市道 7 条東日の出線	1972	8.5	5.5	R C 橋	43.202511度、141.777075度	2024	Ⅰ	2029				
八千代橋	市道北 8 号線	1967	19.4	4	鋼溶接橋	43.185916度、141.674152度	2020	Ⅱ	2025				
柳橋	市道美唄達布線	1983	5.6	7.5	P C 橋	43.240748度、141.709721度	2020	Ⅱ	2025				
湯の沢橋	市道宮村川沿線	1982	8	3.8	P C 橋	43.162286度、141.846194度	2023	Ⅱ	2028				
由良北橋	市道由良北線	1971	7.3	7.5	P C 橋	43.145194度、141.772583度	2023	Ⅱ	2028				
由良中央橋	市道由良中央線	1989	9.4	7.5	P C 橋	43.132050度、141.761838度	2022	Ⅱ	2027				
由良西線清真布川橋	市道由良西線	1996	11.1	13	P C 橋	43.142841度、141.756555度	2023	Ⅱ	2028				
吉川橋	市道北村北 6 線	1962	5.3	6.3	P C 橋	43.191138度、141.660361度	2023	Ⅱ	2028				
米沢橋	市道上幌米沢橋線	1967	78.4	4	鋼溶接橋	43.159083度、141.814805度	2020	Ⅱ	2025				
4 号幹線橋	市道栗沢 4 号線の 3	1971	7.4	5.4	P C 橋	43.086452度、141.734750度	2023	Ⅱ	2028				
4 号 5 線橋	市道栗沢 4 号線の 1	1998	3.5	6	R C 橋	43.136475度、141.687416度	2023	Ⅱ	2028				
4 号桃川橋	市道栗沢 4 号線の 2	1980	9.5	4	P C 橋	43.116747度、141.706069度	2024	Ⅱ	2029				
4 線クッタリ橋	市道 4 線クッタリ線	1984	16.5	4	鋼溶接橋	43.129438度、141.661305度	2020	Ⅰ	2025				
4 線集水路橋	市道栗沢 4 線	1992	19.7	5	P C 橋	43.136405度、141.675000度	2022	Ⅰ	2027				
4 線 6 号橋	市道栗沢 4 線	1981	3.6	8	R C 橋	43.146483度、141.694861度	2021	Ⅰ	2026				
4 分水橋	市道 4 分水線	1989	7.3	7.7	P C 橋	43.232972度、141.754516度	2024	Ⅱ	2029				
6 号幹線橋	市道栗沢 6 号線の 1	1983	4.4	7.5	R C 橋	43.105894度、141.732833度	2023	Ⅰ	2028				
6 号 9 線橋	市道栗沢 6 号線の 2	1984	2.6	7	R C 橋	43.125627度、141.714527度	2024	Ⅱ	2029				
6 号清真布川橋	市道栗沢 6 号線の 2	1975	53.3	6.5	鋼溶接橋	43.123291度、141.716166度	2020	Ⅱ	2025				
6 号中橋	市道栗沢 6 号中線	1977	7	6	R C 橋	43.133008度、141.704833度	2023	Ⅱ	2028				

構造物の諸元							直近における点検結果及び次回点検年度			対策内容	対策の着手・完了予定年度		対策に係る 全体概算事業費
橋梁名	路線名	架設年	橋長	幅員	橋梁の種類	所在地	点検結果		次回点検年度	補修内容 (主な措置内容)	着手年度	完了年度	補修費用
							年度	判定区分					
6号7線橋	市道栗沢6号線の2	1970	6.3	5.5	P C 橋	43.133922度、141.706583度	2024	I	2029				
6号橋	市道東6号線	1970	65.7	5	鋼溶接橋	43.154638度、141.687872度	2020	III	2025	簡易修繕（支承）	2022	2022	1,000,000
6号由良中橋	市道由良6号線	1971	9.4	4	鋼溶接橋	43.129000度、141.765805度	2023	II	2028				
6号4線橋	市道栗沢6号線の2	1978	3.6	7	R C 橋	43.146522度、141.694791度	2022	I	2027				
6条橋	市道6条線	1989	37.8	14	鋼溶接橋	43.204605度、141.773069度	2024	II	2029				
6線幹線橋	市道栗沢6線	1986	3.2	12.8	R C 橋	43.142355度、141.711055度	2020	I	2025				
6線クッタリ橋	市道栗沢6線	1985	16.5	7.5	鋼溶接橋	43.122302度、141.671805度	2020	II	2025				
6線2号中橋	市道栗沢6線	1995	7.2	7.5	P C 橋	43.127352度、141.681680度	2020	I	2025				
6線6号橋	市道栗沢6線	1990	2.9	7.5	R C 橋	43.138108度、141.702763度	2020	I	2025				
6番線橋	市道峰延6番線	2007	17.8	6	P C 橋	43.280683度、141.781308度	2020	I	2025				
6分水橋	市道6分水線	1983	7.3	7.5	P C 橋	43.230305度、141.749255度	2020	II	2025				
ろまん橋	市道広域新道線	1985	12.6	8	P C 橋	43.096011度、141.764358度	2022	II	2027				
若鳥橋	市道種鶏場線	1982	32	9	R C 橋	43.180191度、141.776300度	2021	III	2026	床版、伸縮、下部工	2022	2024	30,305,000
若松岩幹橋	市道若松中央線	1997	5	9	R C 橋	43.206583度、141.736125度	2022	I	2027				
若松北2線橋	市道若松上幌向線	1979	31.4	7	鋼溶接橋	43.197105度、141.728322度	2021	II	2026				
和島橋	市道北村東6号線	2000	3.8	4.4	R C 橋	43.186591度、141.656475度	2021	I	2026				
岡山橋	市道東岡山線	1936	56	7	(鉄)リベッ	43.228544度、141.798408度	2022	II	2027				
北6線東4号橋	北村東4号線	1986	5.9	5.6	P C 橋	43.18273度、141.6435度	2023	I	2028				
豊里橋	鏡沼線	1971	13	9.9	P C 橋	43.27315度、141.68716度	2024	II	2029				