年間スケジュール（案）

資料6

項目	平成２７年度										
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)市内路線バスの見直し案の検討						◆関係機関協議の実施 ○バス事業者と協議					
						◆市街地におけるバス路線見直しの方向性の検討					
(2)郊外部と市街地における新たな交通網案の検討			◆実証調査の検討・準備 ○運行計画の検討・立案 ○バス事業者との協議 ○実証調査準備（アンケート準備等）			◆実証調査準備		◆実証調査			
						【実証調査内容】 ■郊外部乗合タクシー ■路線バスの最終時刻繰り下げ（予定） ■ワンコインバス（予定）			◆実証調査結果の整理 ○アンケート結果の集計・分析		
(3)公共交通の利用促進の検討				【利用促進策の検討内容】 ■まちなか交流拠点の創出 ■バスマップの作成・配布 ■ICカード等乗継のシームレス化 ■公共交通利用促進パンフレットの作成・配布		◆利用促進策の検討	◆乗合タクシーの乗り方パンフレットの配布など利用促進策の展開				
								◆実証調査	【実証調査内容】 ・まちなか交流拠点の創出		
								◆効果検証			
(4)地域公共交通網形成計画の検討			◆各種関連計画との整合性の確認								
						◆地域公共交通網形成計画（案）の検討					
地域公共交通活性化協議会・専門部会の実施	★					★				★	★
	第1回協議会（5月22日） ▸生活交通ビジョンについて ▸年間スケジュールについて ▸専門部会の立ち上げについて ▸実証調査対象路線・エリアについて					第2回協議会（10月7日） ▸専門部会での協議内容を踏まえた実証調査について			第3回協議会（2月上旬） ▸実証調査の結果報告 ▸地域公共交通網形成計画（素案）について		第4回協議会（3月中旬） ▸地域公共交通網形成計画（案）について
		◆					◆		◆		◆
		第1回専門部会（7月10日） ▸生活交通ビジョンについて ▸実証調査の検討について					第2回専門部会（12月下旬） ▸バス路線見直しの方向性について ▸実証調査の中間報告		第3回専門部会（2月上旬） ▸実証調査の結果報告 ▸地域公共交通網形成計画		第4回専門部会（3月上旬） ▸地域公共交通網形成計画（案）について

凡例
- ★ ◆ 予定
- 実証調査（予定）
- 反映